

Примерный график

реализации проекта строительства и своих обязательств

по договорам участия в долевом строительстве.

16-ти этажный многоквартирный жилой дом

по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 141.

(Строительный адрес: Приморский край, г. Уссурийск, в районе ул. Чичерина, д. 141)

№ п/п	Обобщённое наименование работ	График реализации проекта			
		1 кв. 2018г. %	2 кв. 2018г. %	3 кв. 2018г. %	4 кв. 2018г. %
1.	Подготовительные, геодезические работы:				
	- по плану	0	100		
	- фактически	0	100		
2.	Земляные работы:				
	- по плану	0	70		
	- фактически	0	90		
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов:				
	- по плану	0	20		
	- фактически	0	30		
4.	Работы при возведении конструкций подземной части:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
5.	Работы при возведении конструкций надземной части:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
9.	Общестроительная готовность:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				

	- по плану	0	3-й квартал 2020г.		
	- фактически				
11.	Получение заключения о соответствии (дата):				
	- по плану	0	3-й квартал 2020г.		
	- фактически				
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:				
	-предусмотренный договорами	0	30.09.2020г.		
	-изменённый (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором, и о готовности объекта долевого строительства к передаче:				

Директор

А.В. Ковганко

