

## Примерный график

реализации проекта строительства и своих обязательств  
по договорам участия в долевом строительстве.

### Многоквартирный жилой дом №2

по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 13.  
(Строительный адрес: Приморский край, г. Уссурийск, в районе ул. Сергея Ушакова, д. 13)

| № п/п | Обобщённое наименование работ  | График реализации проекта |                      |                      |                      |
|-------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |  | 1 кв.<br>2018г.<br>%      | 2 кв.<br>2018г.<br>% | 3 кв.<br>2018г.<br>% | 4 кв.<br>2018г.<br>% |
| 1.    | Подготовительные, геодезические работы:                                    |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 100                       | 100                  |                      |                      |
|       | - фактически   | 100                       | 100                  |                      |                      |
| 2.    | Земляные работы:   |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 100                       | 100                  |                      |                      |
|       | - фактически   | 100                       | 100                  |                      |                      |
| 3.    | Работы при возведении конструкций фундаментов:                             |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 100                       | 100                  |                      |                      |
|       | - фактически   | 100                       | 100                  |                      |                      |
| 4.    | Работы при возведении конструкций подземной части:                         |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 100                       | 100                  |                      |                      |
|       | - фактически   | 100                       | 100                  |                      |                      |
| 5.    | Работы при возведении конструкций надземной части:                         |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 35                        | 100                  |                      |                      |
|       | - фактически   | 39,2                      | 100                  |                      |                      |
| 6.    | Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения: |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 10                        | 30                   |                      |                      |
|       | - фактически   | 10                        | 40                   |                      |                      |
| 7.    | Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения:   |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 0                         | 0                    |                      |                      |
|       | - фактически   | 0                         | 0                    |                      |                      |
| 8.    | Работы по благоустройству объекта капитального строительства:              |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 0                         | 0                    |                      |                      |
|       | - фактически   | 0                         | 0                    |                      |                      |
| 9.    | Общестроительная готовность:   |                           |                      |                      |                      |
|       | - по плану   | 20                        | 30                   |                      |                      |
|       | - фактически   | 25                        | 40                   |                      |                      |
| 10.   | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):                |                           |                      |                      |                      |

|     |   |                  |                  |  |  |
|-----|---|------------------|------------------|--|--|
|     | - по плану  | Апрель<br>2019г. | Апрель<br>2019г. |  |  |
|     | - фактически  |                  |                  |  |  |
| 11. | Получение заключения о соответствии (дата):   |                  |                  |  |  |
|     | - по плану  | Март<br>2019г.   | Март<br>2019г.   |  |  |
|     | - фактически  |                  |                  |  |  |
| 12. | Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:  |                  |                  |  |  |
|     | -предусмотренный договорами   | 30.06.2019г.     | 30.06.2019г.     |  |  |
|     | -изменённый (предусмотренный дополнительным соглашением)  |                  |                  |  |  |
|     | -предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором, и о готовности объекта долевого строительства к передаче: |                  |                  |  |  |

Директор



А.В. Ковганко