

Примерный график

реализации проекта строительства и своих обязательств

по договорам участия в долевом строительстве.

Многоквартирный жилой дом №1

по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 13.

(Строительный адрес: Приморский край, г. Уссурийск, в районе ул. Сергея Ушакова, д. 13)

№ п/п	Обобщённое наименование работ	График реализации проекта			
		1 кв. 2018г. %	2 кв. 2018г. %	3 кв. 2018г. %	4 кв. 2018г. %
1.	Подготовительные, геодезические работы:				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
2.	Земляные работы:				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов:				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
4.	Работы при возведении конструкций подземной части:				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
5.	Работы при возведении конструкций надземной части:				
	- по плану	40	100		
	- фактически	42,5	100		
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения:				
	- по плану	10	60		
	- фактически	10	60		
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства:				
	- по плану	0	0		
	- фактически	0	0		
9.	Общестроительная готовность:				
	- по плану	20	50		
	- фактически	30	60		
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				

	- по плану	Апрель 2019г.	Апрель 2019г.		
	- фактически				
11.	Получение заключения о соответствии (дата):				
	- по плану	Март 2019г.	Март 2019г.		
	- фактически				
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:				
	-предусмотренный договорами	30.06.2019г.	30.06.2019г.		
	-изменённый (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	-предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором, и о готовности объекта долевого строительства к передаче:				

Директор



А.В. Ковганко